



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.
DIRECCIÓN:	5A. CALLE 7-31 ZONA 1
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 A 16:00 HORAS
TELÉFONO:	7790-4141
DIRECTOR:	ROBERTO ANTONIO CAAL CHEN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	JOSUÉ HAMILTON GABRIEL CAAL CAAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE:	OCTUBRE 2024

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION 2018

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTRATO	ESTADO ACTUAL
1	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA	Q. 3,374,800.00	MUNI - CODEDEAV	6 MESES	ACTUAL: 1619 HABITANTES FUTURA: 1663 HABITANTES	"CONSTRUCTORA L7"	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	035-2018	EJECUCION
2	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXULI (REGION CHIQUIXULI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA CHIQUIXULI (REGION CHIQUIXULI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q. 3,390,000.00	MUNI - CODEDEAV	6 MESES	ACTUAL: 1438 ESTUDIANTES FUTURA: 3200 ESTUDIANTES	"CONSTRUCTORA L7"	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	032-2018	EJECUCION

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION 2019

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTRATO	ESTADO ACTUAL
1	"AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA	Q. 3,390,000.00	MUNI - CODEDEAV	6 MESES	ACTUAL: 1438 ESTUDIANTES FUTURA: 3200 ESTUDIANTES	"CONSTRUCTORA L7"	ARQ. LUIS AROLDI ISEM QUIM	060-2019	EJECUCION

SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

MUNICARCHA.GOB.GT

PBX: 7790 - 4141

5ta. Calle 7-31 Zona 1



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCION 2020

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTRATO	ESTADO ACTUAL
9	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUIHA CHIMO (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	CASERIO QUIHA CHIMO (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 420,625.92	MUNICIPALIDAD	2 meses	342 HABITANTES	GSLL CONSTRUCCIONES	ARQ. LUIS AROLDI ISEM QUIM	15-2020	SUSPENDIDO

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCION 2021

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTRATO	ESTADO ACTUAL
1	AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIXJI SECTOR VII (REGION CHIQUIXJI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA CHIQUIXJI SECTOR VII (REGION CHIQUIXJI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 673,917.10	MUNICIPALIDAD	3 MESES	2617 HABITANTES	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA, S.A.	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	03-2021	PROCESO DE RECEPCION
2	CONTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEBOB A ALDEA SANTO TOMAS CHIBAX (REGION POCOLA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA SEBOB A ALDEA SANTO TOMAS CHIBAX (REGION POCOLA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 6,835,207.60	MUNICIPALIDAD	10 MESES	353 HABITANTES	CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R.H.	ARQ. LUIS AROLDI ISEM QUIM	37-2021	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 896,582.82	MUNICIPALIDAD	4 MESES	1891 HABITANTES	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA, S.A.	ARQ. LUIS AROLDI ISEM QUIM	34-2021	EN EJECUCION
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA ICHAB (REGION CHIQUIXJI) A ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA ICHAB (REGION CHIQUIXJI) A ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 4,499,889.30	MUNICIPALIDAD	6 MESES	392 habitantes	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA, S.A.	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	33-2021	EN EJECUCION
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHELAC (REGION	ALDEA CHELAC (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 5,697,536.86	MUNICIPALIDAD	5 MESES	1325 habitantes	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA, S.A.	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	32-2021	EN EJECUCION

SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

PBX: 7790 - 4141

MUNICARCHA.GOB.GT

5ta. Calle 7-31 Zona 1



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCION 2022										
NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUNTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTRATO	ESTADO ACTUAL
1	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA CAMPUR A CASERIO CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA CAMPUR A CASERIO CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	Q 2,951,026.69	MUNICIPALIDAD	10 MESES	486 HABITANTES	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JP	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	10-2022	EN EJECUCION
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 2,596,556.42	MUNICIPALIDAD	6 MESES	458 HABITANTES	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JP	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	13-2022	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA CHITOC (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA CHITOC (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 2,548,800.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES	78 ESTUDIANTES	COPRESA	ARQ. LUIS AROLDI ISEM QUIM	18-2022	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SETZACPEC (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA SETZACPEC (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 2,548,800.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES	72 ESTUDIANTES	COPRESA	ARQ. LUIS AROLDI ISEM QUIM	19-2022	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALcantarillado SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	BARRIO BELLA VISTA (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q11,815,000.00	MUNI / CODEDE	18 MESES	1625 HABITANTES	CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO	ARQ. LUIS AROLDI ISEM QUIM	22-2022	EN EJECUCION

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS O EN EJECUCION 2023

SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

MUNICARCHA.GOB.GT

PBX: 7790 - 4141

5ta. Calle 7-31 Zona 1



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION EXACTA	COSTO TOTAL	FUNTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTRATO	ESTADO ACTUAL
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA POCOLLA A ALDEA SEBOB (REGION POCOLLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA POCOLLA A ALDEA SEBOB (REGION POCOLLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q10,065,000.00	MUNI / CODEDE	23 MESES	1800 HABITANTES	CONSTRUCTORA HV	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	02-2023	EN EJECUCION
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ISLAS (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	COLONIA LAS ISLAS (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 1,999,875.00	MUNICIPALIDAD	6 MESES	2379 HABITANTES	DIPRO DISEÑOS Y PROYECTOS	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	8-2023	EN EJECUCION
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHAJQUEL, CHANYUC (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	ALDEA CHAJQUEL, CHANYUC (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q 2,102,030.00	MUNI / CODEDE	6 MESES	1193 HABITANTES	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA	ING. CESAR JOSE ANTONIO CHAVEZ LEAL	10-2023	EN EJECUCION
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIA LA TRINIDAD (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	COLONIA LA TRINIDAD (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Q24,498,750.00	MUNI / CODEDE	24 MESES	4052 HABITANTES	CONSTRUCTORA HV	ARQ. LUIS AROLD OISEM QUIM	13-2023	EN EJECUCION

ROBERTO ANTONIO CAL CHÉN
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.

SAN PEDRO CARCHÁ,
CIUDAD DE ORDEN Y TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

MUNICARCHA.GOB.GT

PBX: 7790 - 4141

5ta. Calle 7-31 Zona 1